선박 출항 전 안전점검표

청담해운 주식회사 · 양식 SF-07 (2024. 3. 개정)

선박명	청담 5호 (CD-05)	항로	인천 → 군산
점검일시	2025. 11. 14. 05:40	출항 예정	07:00
점검자(1항사)	강 태 오	확인자(선장)	문 재 성
적재 화물	컨테이너 20ft × 18, 팔레트 × 240 (냉동 42), 차량 × 6		

A. 항해 장비

번호	점검 항목	기준	결과	비고
A-1	레이더 (X밴드/S밴드)	정상 작동, 화면 선명	√ 양호	
A-2	GPS·전자해도(ECDIS)	위치 오차 10m 이내, 해도 최신	√ 양호	해도 11/1자 갱신
A-3	AIS	송수신 정상	√ 양호	
A-4	VHF 무선 (16ch)	송수신 시험	√ 양호	
A-5	자이로컴퍼스·자기컴퍼스	편차 3° 이내	△ 주의	자기컴퍼스 편차 4°, 입항 후 조정 예정
A-6	조타 장치	좌우 35° 응답 28초 이내	√ 양호	26초
A-7	항해등·신호등	전 등화 점등	√ 양호	

B. 기관·전기

번호	점검 항목	기준	결과	비고
B-1	주기관 시동·윤활유 압력	4.0 bar 이상	√ 양호	4.6 bar
B-2	발전기 (1·2호기)	병렬 운전 정상	√ 양호	
B-3	비상발전기	자동 기동 10초 이내	✗ 불량	기동 14초 — 배터리 교체 요청, 출항 전 수동 기동 확인함

번호	점검 항목	기준	결과	비고
B-4	연료유 잔량	항해 소요량의 130% 이상	√ 양호	38.5 t / 소요 24 t
B-5	빌지 펌프·경보	작동 시험	√ 양호	
B-6	냉동 컨테이너 전원(리퍼 플러그)	전 플러그 통전	△ 주의	42개 중 41개 정상, 3번 갑판 R-17 플러그 접촉 불량 → 예비 플러그로 이설

C. 화물·적재

번호	점검 항목	기준	결과	비고
C-1	컨테이너 고박(래싱)	트위스트록·래싱바 전수	√ 양호	
C-2	팔레트 고정	밴드·랩, 높이 1.8m 이하	△ 주의	높이 초과 팔레트 3개 → 재적재 완료 06:20
C-3	차량 고박	바퀴 고임목 + 벨트 4점	√ 양호	
C-4	위험물 적재 위치·표지	IMDG 격리 기준	- 해당 없음	금일 위험물 없음
C-5	흘수·트림	선수미 흘수 차 0.5m 이내	√ 양호	선수 4.1 / 선미 4.4
C-6	냉동화물 설정 온도 확인	지시서와 일치	√ 양호	-18℃ 30개, 2℃ 12개

D. 안전·구명

번호	점검 항목	기준	결과	비고
D-1	구명정·구명뗏목	수량·검사일 확인	√ 양호	뗏목 검사 2026. 2. 만료
D-2	구명조끼	승선 인원 + 10%	√ 양호	22개 / 승선 16명

번호	점검 항목	기준	결과	비고
D-3	소화기·소화전	압력 정상, 봉인	√ 양호	
D-4	비상 탈출로·수밀문	장애물 없음, 개폐 확인	√ 양호	
D-5	EPIRB·SART	배터리 유효	√ 양호	EPIRB 배터리 2027. 5.
D-6	기상 정보 확인	출항 전 최신 예보	√ 양호	서해중부 풍랑주의보 없음, 파고 1.0~1.5m

E. 종합 판정

불량 1건(B-3 비상발전기)은 수동 기동 확인 후 출항 승인. 주의 3건(A-5, B-6, C-2)은 조치 완료 또는 입항 후 조치. 출항 07:05 (5분 지연, 재적재 사유).

점검자 서명 강태오　선장 서명 문재성　출항 승인

※ 본 점검표는 출항 후 30일간 선내 보관하고 원본은 인천 운항관리실로 송부한다. 불량 항목은 정비요청서(SF-12)를 별도 작성한다.